



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน สำนักงานการคลัง

ที่ กส.๕๒๐๐๕/๑๐๔๔ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณหมวดลงทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๓๓ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๐,๕๖๖,๐๐๐.-บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นงบประมาณรวม ๑๗,๘๔๙,๖๙๑.-บาท มีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๒,๗๑๖,๓๐๙.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๒๑ ของงบประมาณหมวดลงทุนที่ได้ดำเนินการจัดจ้าง (รายละเอียดตามบัญชีแสดงผลการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้) จะเห็นว่าโครงการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีเงินงบประมาณคงเหลือมากกว่าจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีเงินงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและนำไปจัดทำเป็นโครงการใหม่ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดกับประชาชน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

/ปลัดเทศบาลฯ

เรียน ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง/ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ

(นางสาวสุวิภา นาทันตริก)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

จัดทำ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

จะเห็นได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

Not
(นางสาวนิตา พูลเกษม)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

(นางสังวรณ์ สิมะออบ)
ผู้อำนวยการส่วนบริหารการคลัง

(นายอนพัลลภี กุลเจริญวิรัตน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินธุ์

15 ต.ค. 2563

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	ทำสัญญา	งบประมาณคงเหลือ		สถานะ ดำเนินการ	คู่สัญญา
					จำนวน(บาท)	จำนวน)ร้อย		
สำนักงานการศึกษา								
1	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 1	150,000.00					ไม่ได้ดำเนินการ	
2	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 2	150,000.00					ไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 3	150,000.00					ไม่ได้ดำเนินการ	
4	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 4	150,000.00					ไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนเทศบาล 5	150,000.00					ไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและก่อสร้างระบบระบายน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 ดง	212,000.00	212,000.00	212,000.00	-	-	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจพีทู
7	โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาสวนสาธารณะริมแก่งดอนกลาง	213,000.00	213,000.00	200,000.00	13,000.00	6.10	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจพีทู
8	โครงการต่อเติมหลังคาและก่อสร้างทางเดินมีหลังคาคลุม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1กุดยางสา	473,000.00	473,000.00	470,000.00	3,000.00	0.63	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจพีทู
9	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์	950,000.00	97,000.00	96,000.00	1,000.00	0.11	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจพีทู
สำนักงานช่าง								
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยหลังสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	670,000.00	670,000.00	619,000.00	51,000.00	7.61	ทำสัญญาแล้ว	หจก.โชคทวีทรัพย์การโยธา2015
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยแยกถนนธนะผล(ข้างร้านตัดผม) ชุมชนวัดสว่างคงคา	355,000.00	355,000.00	355,000.00	-	-	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจพีทู
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนทุ่งศรีเมือง	1,660,000.00			-		ไม่ได้ดำเนินการ	
13	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนข้างศาลากลางแห่งใหม่ ชุมชนดงปอ	1,704,000.00	1,704,000.00	1,234,000.00	470,000.00	27.58	ทำสัญญาแล้ว	หจก.พงษ์สิทธิ์ชัยพลาย
14	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู บ้านเทิดไท้ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	930,000.00	930,000.00	680,000.00	250,000.00	26.88	ทำสัญญาแล้ว	หจก.พงษ์สิทธิ์ชัยพลาย
15	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ขอยทางเข้าวัดป่าทุ่งศรีเมืองฝั่งทิศตะวันออก ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	407,000.00	407,000.00	407,000.00	-	-	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจพีทู
16	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนส่วนราชการหน้าสำนักงาน ปปช.กาฬสินธุ์ ชุมชนวัดป่าทุ่งศรีเมือง	3,454,000.00	3,454,000.00	3,300,000.00	154,000.00	4.46	ทำสัญญาแล้ว	หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง
17	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยอัคราสา ชุมชนหัวโนโก	452,000.00	452,000.00	450,500.00	1,500.00	0.33	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ทรงวิริยะคอนกรีต
18	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จากสะพานทุ่งสระถึงถนนทางเข้าหมู่บ้านศรีเมืองใหม่ ชุมชนทุ่งสระ	127,000.00	127,000.00	125,000.00	2,000.00	1.57	ทำสัญญาแล้ว	หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ถนนหนองเรือ-หัวคู ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา	687,000.00	687,000.00	577,000.00	110,000.00	16.01	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ทรงวิริยะคอนกรีต
20	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน ข้างโรงแรมคิวบัส2 ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา	694,000.00	694,000.00	508,000.00	186,000.00	26.80	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ทรงวิริยะคอนกรีต
21	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ขอยแยกถนนฝั่งเมือง2 ชุมชนหัวคู-หนองเรือพัฒนา	200,000.00	200,000.00	197,500.00	2,500.00	1.25	ทำสัญญาแล้ว	หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	ทำสัญญา	งบประมาณคงเหลือ		สถานะ ดำเนินการ	คู่สัญญา
					จำนวน(บาท)	จำนวนร้อยละ		
22	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยแยกถนนบายพาสทุ่งมน (ข้างบ้านผอ.เจริญศักดิ์ ทองม)	217,000.00	217,000.00	214,500.00	2,500.00	1.15	ทำสัญญาแล้ว	หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง
23	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิโรจน์รัตน์ ต่อจากโครงการเดิม	1,514,000.00	1,514,000.00	1,074,000.00	440,000.00	29.06	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต
24	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยสุขสบายใจ15	717,000.00			-	-	ยกเลิกประกาศ	ไม่มีผู้ยื่น
25	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยแยกดอนกลอย	416,000.00	416,000.00	415,000.00	1,000.00	0.24	ทำสัญญาแล้ว	ร้านนรศราพาณิชย์
26	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยท่าสินค้า 5 เชื่อมซอยบับพาทูทิศ	915,000.00	915,000.00	798,700.00	116,300.00	12.71	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ท.คุณคอนสตรัคชั่น
27	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอย1(แม่พิมพ์) ชุมชนซอยน้ำทิพย์	207,000.00	207,000.00	205,000.00	2,000.00	0.97	ทำสัญญาแล้ว	ร้านนรศราพาณิชย์
28	โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนอนรรฆนาค ช่วงหน้าโรงเลื่อยจากซอยอนรรฆนาค 5	272,000.00	272,000.00	271,500.00	500.00	0.18	ทำสัญญาแล้ว	หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง
	ถึงซอยอนรรฆนาค 7 ชุมชนโรงเลื่อย							
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 22 ชุมชนวัดสว่างพัฒนา	192,000.00	192,000.00	191,000.00	1,000.00	0.52	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจฟฟี่
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยท่าหนุม(แยกบ้านแม่ทองใส)	252,000.00	252,000.00	249,000.00	3,000.00	1.19	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจฟฟี่
	ชุมชันวัดสว่างพัฒนา							
31	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ชุมชนริมแก่งดอนกลาง	157,000.00	157,000.00	156,000.00	1,000.00	0.64	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต
32	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำขอยการเคหะฯ ชุมชน กสส.	1,435,000.00	1,435,000.00	1,049,991.00	385,009.00	26.83	ทำสัญญาแล้ว	หจก.พีเจ-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง
33	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยอนรรฆนาค 14 ต่อจากโครงการเดิม	95,000.00	95,000.00	95,000.00	-	-	ทำสัญญาแล้ว	หจก.เจฟฟี่
	ชุมชันวังจิว							
34	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนมาประดิษฐ์ (เทศบาล27)เชื่อมระบบระบายน้ำ	1,122,000.00	1,122,000.00	1,052,000.00	70,000.00	6.24	ทำสัญญาแล้ว	หจก.โชคทวีทรัพย์การโยธา2015
	หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ชุมชนสุขสบายใจ							
35	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยตาเคนต่อจากโครงการเดิม ชุมชนดงปอ	140,000.00	140,000.00	140,000.00	-	-	ทำสัญญาแล้ว	หจก.วิบูลย์ภัณฑ์ก่อสร้าง
36	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยศรีดาว 4 ชุมชนหัวโนนโก	313,000.00	313,000.00	312,000.00	1,000.00	0.32	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต
37	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยประดิษฐ์11 ชุมชนหนองไขว่หวาน	207,000.00	207,000.00	205,000.00	2,000.00	0.97	ทำสัญญาแล้ว	ร้านนรศราพาณิชย์
38	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ซอยหาดลำดวน ชุมชนหาดลำดวน	1,937,000.00	1,937,000.00	1,493,000.00	444,000.00	22.92	ทำสัญญาแล้ว	หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต
39	โครงการก่อสร้างป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล	500,000.00	500,000.00	497,000.00	3,000.00	0.60	ทำสัญญาแล้ว	ร้านระยองก่อสร้าง
	พระราชบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562							
		24,546,000.00	20,566,000.00	17,849,691.00	2,716,309.00	13.21		

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	ทำสัญญา	งบประมาณคงเหลือ		สถานะ ดำเนินการ	คู่สัญญา
					จำนวน(บาท)	จำนวนร้อยละ		
	รวมวงเงินตามงบประมาณปี 2563 ทั้งสิ้น	24,546,000.00						
	ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	20,566,000.00						
	รวมวงเงินที่จัดหา (ทำสัญญา)	17,849,691.00						
	วงเงินที่ประหยัดได้จากงบประมาณ	2,716,309.00						
	คิดเป็นร้อยละที่ประหยัดได้	13.21						


ผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จำนวนงบประมาณ

คงเหลือ

■ จัดซื้อจัดจ้าง

■ จำนวนงบประมาณคงเหลือ



สามารถประหยัดงบประมาณได้ 13.21 % เป็นเงิน 2,716,309 บาท

ลำดับ	รายการ	งบประมาณ	ดำเนินการ	ทำสัญญา	งบประมาณคงเหลือ		สถานะ ดำเนินการ	คู่สัญญา
					จำนวน(บาท)	จำนวน)ร้อยละ		

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ด้านประสิทธิผล

จากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ2563 จำนวน 39 โครงการ เงินงบประมาณรวม 24,546,000.-บาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ทั้งหมดจำนวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ จำนวนโครงการทั้งหมดในหมวดงบลงทุน (หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

ด้านประสิทธิภาพ

งบประมาณหมวดลงทุนที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 33 โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 20,566,000.-บาท ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาเป็นงบประมาณรวม 17,849,691.-บาท มีงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2,716,309.- บาท คิดเป็นร้อยละ 13.21 ของงบประมาณหมวดลงทุนที่ได้ดำเนินการจัดจ้างจะเห็นได้ว่าโครงการที่ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะมีเงินงบประมาณคงเหลือมากกว่าจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะเจาะจง

ข้อเสนอแนะ ควรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้มีเงินงบประมาณคงเหลือจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและนำไปจัดทำเป็นโครงการใหม่ ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพ ความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดเกิดกับประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๒๑ ครั้ง รวมเงินงบประมาณ ๕,๕๐๔,๐๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๕,๕๐๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๘๖ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๑๒ ครั้ง ยกเลิกประกาศ ๑ ครั้ง รวมเงิน งบประมาณ ๑๕,๗๗๙,๐๐๐ บาท รวมวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ๑๒,๓๘๕,๖๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๔ ของจำนวนครั้งที่ดำเนินการทั้งหมด
- การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก จำนวน - ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐

ประเด็นปัญหาและอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้าง

- ปัญหาเรื่องระยะเวลาในการดำเนินงานให้จัดซื้อจัดจ้างเร่งด่วน กระชั้นชิด ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินงานได้

แนวทางแก้ไข

- ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้ละเอียดรอบคอบและรัดกุม ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการให้มากที่สุด