



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(รอบ ๖ เดือน)

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

จัดทำโดย
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การจราจรและการประกอบธุรกิจเป็น SMART CITY

๑.๑ กลยุทธ์ เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพและการจัดการระบบ การจราจรมีความคล่องตัว ปลอดภัย

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	- ประชาชนมีความปลอดภัยในการ ใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	๒๒ ธ.ค. ๖๖	-	-	๖๗,๕๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การจราจรและการประกอบธุรกิจเป็น SMART CITY

๑.๑ กลยุทธ์ เป็นเมืองอารยสถาปัตย์ที่เอื้อต่อการดำรงชีพและการจัดการระบบการจราจรมีความคล่องตัว ปลอดภัย

๒. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทาง ชุมชนหัวคู-หนองเรือ	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๑๑๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายทาง ชุมชนหัวคู-หนองเรือ	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๘๑,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๑๕ และขยาย ๑๙ ชุมชนทุ่งสระ	-ก่อสร้าง ขยาย ๑๕: ผิวจราจร ค.ส.ล.กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร -ก่อสร้าง ขยาย ๑๙: ผิวจราจร ค.ส.ล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๑๗๑,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างหมู่บ้านสันสุรีย์ ชุมชนสงเปือยใน	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๓๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๒๒๐,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๒๑๘,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยไชยจันทร์ ชุมชนหัวคู-หนองเรือ	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๑๕๔,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหมื่น ชุมชนดงปอ	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๘๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๑๗๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	-	๑๗๘,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายถวิล ชุมชนเกษตรสมบูรณ์	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๕๘,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านประธานชุมชน ไปทะเลลูบ้านนางอำนวย แฝงศรีจันทร์ ชุมชนซอยน้ำทิพย์	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๔๒,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประชาสามัคคี ๒ ชุมชนดงปอ	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๓๘๙,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพละจิตต์ ชุมชนดงปอ	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๓๒๓,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ระบบระบายน้ำ ถนนแยก ซอยวิญญู ชุมชนบุญกว้าง	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๘.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๑๓๓,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อม ระบบระบายน้ำ หลังบ้าน พ่ออำนวยศูนย์เศรษฐกิจ พอเพียง ชุมชนริมแก่งดอนกลาง	-ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๔๘๖,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยตาหนอ (ฝั่งซ้าย) ชุมชนสงเปือยกลาง	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๓๓๖,๐๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑๔	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยท่าสินค้ำ ๕ ชุมชนท่าสินค้ำ	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๕๐๖,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๑๕	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำ ซอยบ้านช่างชล ชุมชนดอนสวรรค์	-ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่ น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ความยาว ไม่น้อยกว่า ๓๙.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๑๑๗,๐๐๐.๐๐	ต.ค. - ธ.ค. ๖๖	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยอนรรฆนาค ๑๘ ชุมชนวัดหอไตรฯ	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย กว่า ๗๗๕ ตารางเมตร พร้อม ปรับปรุงบ่อพัก ๓๒ บ่อ ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด	๔๔๑,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพเมืองให้เอื้อต่อการอยู่อาศัย การจราจรและการประกอบธุรกิจเป็น SMART CITY

๑.๒ กลยุทธ์ มีระบบบริหารจัดการน้ำในเขตเมืองทุกระบบเพื่อการเกษตร และป้องกันอุทกภัยและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงผังเมือง รวมเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่	- จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อบังคับข้อกำหนดและการใช้ประโยชน์ พื้นที่ แผนแม่บทผังเมืองรวม กาฬสินธุ์ ที่ดินในแต่ละเมืองกาฬสินธุ์	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	๒๒ ก.พ. ๖๗	-	-	๓๗,๒๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาเมืองให้สวยงามสะอาด และอนุรักษ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพระดับสากล

๒.๑ กลยุทธ์ เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยและเป็นเมือง LOW CARBON

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการชุมชนปลอดถังขยะ	- จัดทำถังแบบคัดแยกขยะในการรองรับ ขยะมูลฝอยในชุมชนและจัดเก็บ รวบรวมขยะอันตรายในชุมชน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการอบรมพัฒนา เทศบาลด้านสิ่งแวดล้อม ยั่งยืน	-จัดอบรมให้ความรู้ให้แก่ประชาชน นักเรียน, พระสงฆ์ หรือผู้ที่สนใจ ในเขตเทศบาลฯ	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๓	โครงการอบรมการจัดการ ขยะตั้งแต่ต้นทาง	- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยก ขยะต้นทางให้กับ จนนท.ในพื้นที่เขต เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และหน่วยงาน ที่นำขยะมากำจัดร่วมกับเทศบาลรวม ทั้งผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลฯ	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	๒๖ มี.ค. ๖๗	-	-	๒๑,๔๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งที่มีพลเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๓.๑ กลยุทธ์ มีภาคีเครือข่ายและชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง

๑. แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอุดหนุนโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	-อุดหนุนงบประมาณให้กับโรงเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๑๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ม.ค. ๖๗	๒๙ ก.พ.๖๗	-	-	๑๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างชุมชนให้เข้มแข็งที่มีพลเมืองมีส่วนร่วมในการพัฒนา

๓.๑ กลยุทธ์ มีภาคีเครือข่ายและชุมชนที่เข้มแข็งและมีส่วนร่วมพัฒนาเมือง

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	๑.จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐เพื่อเฝ้าระวังของกลุ่มสตรีเพื่อลดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน	๓๕,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๙ ม.ค. ๖๗	-	-	๒๕,๐๐๐	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันทปรองดอง	- จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์สามานฉันทปรองดอง คณะกรรมการชุมชนอปพร. ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	๒๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - ก.พ. ๖๗	๑๙ ม.ค. ๖๗			๒๙๕,๘๐๐	- มีการโอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๓	โครงการอบรมจัดทำแผนและทบทวนแผนชุมชน	- จัดประชุมทำแผนชุมชนให้ชุมชนทั้ง ๔๑ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการระดมความคิดเห็นในการเสนอปัญหาและความต้องการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมาจัดทำแผนระดับชุมชนและนำแผนที่เวทีการ	๔๔,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๙-ก.พ.-๖๗	-	-	๑๕,๑๗๔	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการครอบครัวคุณธรรม นำสังคมเมืองกาฬสินธุ์ สู่ความเข้มแข็ง	- จัดอบรม ปฏิบัติธรรมด้านการ สร้างคุณธรรมครอบครัวในเขตเทศบาล- เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ชุมชน ผู้นำชุมชน และพนักงานเทศบาลครอบครัวละ ๒-๓ คน(พ่อ/แม่/ลูก ฯลฯ) จำนวน ๒๐๐ ครอบครัว	๔๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ม.ค. ๖๗	๕ ธ.ค. ๖๖	-	-	๔๐,๐๐๐	
๕	โครงการชุมชนกรุณาเพื่อ เมืองแห่งการเรียนรู้สู่คน อายุยืน	- มีเครือข่ายจิตอาสาดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้ และสามารถให้คำปรึกษาผู้ป่วยและ ผู้ดูแล	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	๑๐ พ.ย. ๖๖	-	-	๑๑,๕๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมครัวเรือนให้มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้เพิ่มขึ้น

๕.๑ กลยุทธ์ ยกระดับรายได้ผู้ประกอบการค้าโดยพัฒนาศักยภาพการค้าในระบบออนไลน์

๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพและ ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ ชุมชน	- จัดกิจกรรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม หรือกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนให้กับ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม	๔๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๖	-	-	๒๔,๑๒๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเอื้ออาทรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ เป็นเมืองสุขภาวะประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

๑. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการวันชุมชนกรุณา	- จัดกิจกรรมวันชุมชนกรุณาปีละ ๑ ครั้ง - เข้าร่วมเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยน ความรู้ภาคีเครือข่ายอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ และทัศนศึกษาดูงานกลุ่ม ผู้นำจิตอาสาเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	- เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงาน กลุ่มจิตอาสาด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑,๖๐๐,๐๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๖๗	๑๙ ก.พ. ๖๗	-	-	๑,๕๔๖,๙๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเอื้ออาทรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ เป็นเมืองสุขภาวะประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารแผงลอยตลาดและ ตลาดโต้รุ่ง	- จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ร้านอาหาร แม่ค้าในตลาด และ ตลาดโต้รุ่ง	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	๒๖ ม.ค. ๖๗	-	-	๘,๕๐๐	
๒	โครงการอบรมเรื่องการจัดเก็บ ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก	-อบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียม ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกให้กับบุคลากร ในสังกัดเทศบาล จำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๑๓ ก.พ. ๖๗	-	-	๓๘,๙๔๑	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้การ ซื้อ-ขาย คาร์บอนเครดิต (TVERS)	-อบรมให้ความรู้เรื่องการเตรียม ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกเพื่อนำไปสู่การ ขายคาร์บอนเครดิตให้กับ จนท.ใน สังกัดเทศบาลจำนวน ๕๐ คน	๓๐,๐๐๐	ม.ค. - เม.ย. ๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	-	-	๒๖,๔๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึงตลอดชีวิต

๗.๑ กลยุทธ์ เด็กมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ นักเรียน ระดับการศึกษาภาคบังคับมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีสูงระดับจังหวัด

๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	- จัดกิจกรรมการแสดงผลและเสริมสร้าง ประสบการณ์และมอบรางวัลให้กับเด็กๆ	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๑๓ ม.ค. ๖๗	-	-	๒๙๗,๐๐๐	- มีการโอนงบ ประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมและแข่งขัน กีฬาเด็กเยาวชน-ประชาชน	-ฝึกอบรมทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานและ แข่งขันกีฬาเยาวชน-ประชาชนใน เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่าย ในการจัดการแข่งขัน	๘๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖-ก.ย. ๖๗	๒๖ ก.พ. ๖๗	-	-	๑๘๒,๘๕๐	- มีการโอนงบ ประมาณเพิ่ม ๑๐๒,๘๕๐ บาท
๓	โครงการกีฬาเครือข่ายศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กอำเภอเมือง	-เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครง การและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖-ม.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึงตลอดชีวิต

๗.๒ กลยุทธ์ ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาและได้มาตรฐาน

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการยกระดับ O-NET	-จัดกิจกรรมเพื่อยกระดับผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทั้ง ๘ กลุ่มสาระฯ เพื่อยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ (O-NET) ให้ สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖-มี.ค. ๖๗	๒๕ ก.พ. ๖๗	-	-	๔๙,๙๘๐	
๒	โครงการจัดงานวันครู	- ครูได้รับการส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างให้ เยาวชนได้ถือปฏิบัติ	๗๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๑๖ ม.ค. ๖๗	-	-	๑๒๐,๐๐๐	- มีการโอนงบ ประมาณเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ พัฒนาเมืองกาฬสินธุ์เป็นเมือง "วิถีศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมอีสาน" เพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

๘.๑ กลยุทธ์ เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในจังหวัดกาฬสินธุ์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการวันชาติและวันพ่อ แห่งชาติ	- จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และมอบโล่ พุดใจแด่ให้กับชุมชน	๑๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	๕ ธ.ค. ๖๖	-	-	๑๑๔,๖๐๐	
๒	โครงการสนับสนุนการจัดงาน "มหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ์"	- อุดหนุนสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการงานมหกรรมโปงลางแพรวา กาฬสินธุ์	๑๐๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	๒๖ ก.พ. ๖๗	-	-	๑๐๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๙ อนุรักษ์สืบสานงานประเพณีและวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น บุญเดือนเจ็ด (บุญข้าชะ)

๙.๑ กลยุทธ์ ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานและเผยแพร่

๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมฟื้นฟู ประเพณีวัฒนธรรมไทย ประกอบด้วย ๗ โครงการ ย่อยดังนี้								
	๑. งานประเพณีปีใหม่	- คณะผู้บริหาร ภาคส่วนราชการและ ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็น สิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่	๖๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	๑ ม.ค. ๖๗	-	-	๕๙,๑๓๐	
	๒.งานบวงสรวงอนุสาวรีย์ พระยาชัยสุนทร	- จัดพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยาชัย- สุนทร เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ. - มี.ค. ๖๗	๒๔๕๒๙	-	-	๑๙๘,๕๔๐	
	๓. งานประเพณีลอยกระทง	- จัดงานประเพณีลอยกระทงเพื่อขอขมา พระแม่คงคาและเพื่อสืบสานประเพณีไทย ให้คงอยู่สืบไป	๓๕๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	๒๗ พ.ย. ๖๖	-	-	๕๐๘,๕๐๐	- มีการโอนงบ ประมาณเพิ่ม ๑๕๘,๕๐๐ บาท
๒	โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิม พระเกียรติ	-จัดงานปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อ ร่วมนมัสการพระแก้วมรกตและถวายเบญจพระ เศียร กุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคล	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖	๕ ธ.ค. ๖๖	-	-	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

๑๐.๑ กลยุทธ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารระบบการบริหารการเงิน ระบบข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการและ พิธีลงนาม MOU	- จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการระหว่างนายกเทศมนตรีกับ หัวหน้าส่วนราชการ	๕๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	๑๒ ธ.ค. ๖๖	-	-	๑๔,๐๐๐	
๒	โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างแก่ เจ้าหน้าที่เทศบาลและอาสา สมัครชุมชนร่วมตรวจสอบ การบริหารงาน (อสต.)	- ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐	๒๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	
๓	โครงการเทศบาลพบสื่อ มวลชนและผู้ประกาศข่าว ชุมชน	- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสื่อมวลชนและผู้ประกาศข่าว ชุมชน	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	๒๗ ธ.ค. ๖๖	-	-	๕๐,๐๐๐	

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๔	โครงการจัดทำรายงาน กิจการเทศบาล	-จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๖	๑๐๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - มี.ค. ๖๗	๒๙ ก.พ. ๖๗	-	-	๙๙,๖๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งานของคณะกรรมการหอ กระจายข่าวชุมชนและผู้ ประกาศข่าวชุมชน	- จัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนา ศักยภาพด้านการนำเสนอข่าวสาร ของคณะกรรมการหอกระจายข่าว	๑๒๐,๐๐๐	มี.ค. - เม.ย. ๖๗	๑๔ ก.พ. ๖๗	-	-	๑๑๔,๔๒๕	
๖	โครงการประเมินการขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนา	- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์และเทศบาลเมือง- กาฬสินธุ์	๒๔๐,๐๐๐	ต.ค. - พ.ย. ๖๖	๒๔ พ.ย. ๖๖	-	-	๕๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ พัฒนาให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

๑๐.๑ กลยุทธ์ เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบริหารระบบการบริหารการเงิน ระบบข้อมูล และการพัฒนาบุคลากร

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือนและทัศนศึกษา ดูงาน	-อบรมทบทวนความรู้เกี่ยวกับการ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)และทัศนศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	๓๐ ม.ค. ๖๗	-	-	๒๙๗,๗๑๐	- มีการโอนงบ ประมาณเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับ ประชาชนเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และระงับอัคคีภัยเบื้องต้น	-ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัยเบื้องต้นทั้งให้แก่ ตัวแทนหรืออาสาสมัครจากชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	๕๐,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	-	-	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	-	